



Odense 24. november 2015

Projektstatus vedr. ny skolebygning i landsbyen Kubuneh, The Gambia.



Gravearbejde og støbning af cementsten blev påbegyndt i februar 2015.

Arbejdet var kommet rigtig godt i gang, da jeg i marts sammen med murermester Peter Atke boede en uge i landsbyen. Han og de 2 lokale murermestre og en smed gennemgik grundigt hele byggeriet og aftalte diverse detaljer.

Formanden for udviklingsrådet (VDC), skoleleder og murermestre er byggeudvalget. På søndage har

høvdingen efterfølgende kaldt til communitywork. Her møder unge og voksne mænd op for med deres arbejde at give landsbyens bidrag til opførelsen af bygningen.

Alt arbejde foregår med håndkraft. I trillebør blandes sten og sand med cement til såvel støbning af mursten som til beton. Der er derfor god brug for mange hænder til dette lige som til gravearbejdet. Selve byggeriet styres og udføres af murere, der bliver betalt for deres arbejde.



Skoleleder Malick har fået en smartphone så jeg her fra Danmark via Skype kan følge arbejdet og diskutere diverse problemstillinger. Billedkvaliteten er ganske god, så jeg kan tydeligt følge arbejdet.



Lige i disse dage er metalspær netop sat op og tømmerne er ved at opsætte 'tværspær' i mahogni (termitsikre), således at ståltagpladerne kan lægges op i næste uge.

Byggeriet er delt op i etaper og penge overføres efterhånden som byggeriet skrider frem. Skoleleder laver regnskab, og vi diskuterer i detaljer hver etapes budget inden penge overføres til EURO-konto i Ecobank. Efterfølgende får jeg regnskab og alle regninger scannet via email (vedhæfter eksempel).

Jeg har bedt om også at få lavet regnskab for communitywork. De får ikke pengene men kan se, hvad landsbyens bidrag til byggeriet har været, og er værd.

Pengeoverførelser til etaperne har været som følger:

€3000, \$5000, €4500, €3200, \$4200, €3000, og €5600.

I alt en del mere end budgetteret, bl.a. fordi vi måtte øge med 1 klasseværelse (nu 5), og fordi stålspær og taglader (importvarer) var blevet væsentlig dyrere. Skolebygningen er nu på 450 m².

På skolen er man begyndt skoleåret med primary 2 som eftermiddagsundervisning, idet man håber, at der i det mindste er penge nok, til at et lokale i den nye bygning kan blive brugbart i starten af det nye år.

I slutningen af november tager styregruppen (4 personer) på den sædvanlige egenbetalte tur til Gambia. Vi bor en uge i landsbyen og udover skolebyggeriet er formålet at holde møder med de forskellige delprojekters komitéer.

Her i Danmark har vi netop fået bevilget en container, og vi har møbler, tavler m.m. klar til afsendelse forhåbentlig sidst i november.

På styrgruppens vegne

Per Mathiesen

PS Vedhæftet billeder fra stadier i byggeriet samt eksempler fra regnskabsopgørelsen